

# Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

## Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Lisa Sonne, 0700-00 00 00, lisa.sonne@mejladdress.se*
- Åtgärd: **Installation av solceller med batteri**
- Entreprenadform: *Totalentreprenad*

## Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
<b>RITAD AV (ARKITEKT)</b>	<i>Lisa Sonne</i>	<i>LS</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Lisa.sonne@mejladdress.se</i>
<b>INSTALLATÖR</b>	<i>Luis Células Solar</i>	<i>LCS</i>	<i>Sol-i-Sinne AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Luis.cs@mejladdress.se</i>
<b>KONSTRUKTÖR</b>	<i>Elnes Strömberg</i>	<i>ES</i>	<i>Aldrigras AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Elnes.stromberg@mail.se</i>
<b>ELEKTRIKER</b>	<i>Celice Soncne</i>	<i>CS</i>	<i>Friskt Kopplat AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Celice@mail.se</i>
<b>BYGGHERRE</b>	<i>Lisa Sonne</i>	<i>LS</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Lisa.sonne@mejladdress.se</i>

## Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKvens	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
<b>Risk att den befintliga konstruktionen inte klarar av den nya belastningen</b>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att bärande konstruktionen klarar av den nya lasten	<i>Elnes Strömberg</i>
<b>Risk att infästningar ej blir korrekt utförda</b>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	Kontrollera att infästningar är korrekt monterade och att skruvar är åtdragna	<i>Luis Células Solar</i>
<b>Risk för elstöt samt elchock vid underhållsarbete och/eller brandolycka</b>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att säkerhetsbrytare är monterad lätt åtkomligt samt att erforderlig skyltning/märkning gjorts	<i>Celice Soncne</i>
<b>Risk för fuktskador vid håltagningar</b>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att kabelgenomföringar samt andra håltagningar är tätade mot läckage eller inträngande fukt	<i>Luis Células Solar</i>
<b>Risk för brandspridning mellan brandceller via monterade solcellspaneler</b>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	Kontrollera att brandcellsgränser upprätthålls	<i>Luis Células Solar</i>
<b>Risk att det är skador på kablar</b>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att det är genomförd en isolationsprovning	<i>Celice Soncne</i>
<b>Risk för överhettning av batteri till följd av dålig ventilation i utrymme för batteri</b>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att ventilationen i utrymmet för solcells batterier är tillräcklig	<i>Luis Células Solar</i>