

Riskbedömning enligt miniriskmetoden – rivning

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Alla som deltagit i riskbedömningen

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Byggentreprenör						

Risker och åtgärder – Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan".

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att närbelägna byggnader, vägar och markanläggningar, ledningar i mark eller andra anläggningar under mark skadas.				Närliggande byggnader, ledningar i mark eller andra anläggningar under mark besiktigas före och efter rivning	
Risk att asbest, PCB eller annan hälsofarlig produkt rivs och tas om hand på fel sätt				Uppgifter om farligt avfall ska lämnas digitalt till det nationella Avfallsregistret (NFS 2020:5) Hanteras och tas om hand i enlighet med materialinventering och avfallsförordning	
Risk att material inte sorteras och lämnas till ÅVC				Verkliga fraktioner av avfall är dokumenterade och ifyllda i materialinventeringen samt fraktas till ÅVC	