

Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*

Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Jonna Jonson*

Åtgärd: **Nybyggnation av plank**

Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*

Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*

Entreprenadform: *Bygger själv*

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
ARKITEKT/KONSTRUKTÖR	<i>Frank Cruz</i>	<i>FC</i>	<i>Cruz Arkitekter AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>Frank.cruz@mejladress.se</i>
BYGGHERRE	<i>Jonna Jonson</i>	<i>JJ</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>Jonna.jonson@mejladress.se</i>

Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk för tjälskjutning	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att hål för plintar är grävda till tjälfritt djup	<i>Jonna Jonson</i>
Risk att plankets förankring är otillräcklig	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att det är dränerande material under plintar Kontrollera att vald plint klarar av de vindlaster som de kommer att utsättas för	<i>Frank Cruz</i>
Risk att stolpar är underdimensionerade	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att stolpars dimension är tillräcklig för att klara av laster	<i>Frank Cruz</i>
Risk att fel typ av skruvar/infästningsmaterial används	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	Kontrollera att skruvar samt annat infästningsmaterial är för utomhusbruk	<i>Jonna Jonson</i>
Risk att plank får felaktig placering	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera placering av plank	<i>Jonna Jonson</i>