

# Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

## Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Byte från fönster till dörr**
- Entreprenadform: *Totalentreprenad*

## Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
<b>RITAD AV (ARKITEKT)</b>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>malin.arvidsson@mejladress.se</i>
<b>SNICKARE</b>	<i>Morgan Nyberg</i>	<i>MN</i>	<i>Byggföretaget AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>morgan.nyberg@mejladress.se</i>

## Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
<b>Risk att det inte blir tätt runt dörr</b>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att drevning samt foaning runt dörr utförts korrekt  Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnad	
<b>Risk att befintlig konstruktion behöver förstärkas runt dörr</b>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren	
<b>Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde</b>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m <sup>2</sup> K	
<b>Risk att fel dörr levereras</b>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	Kontrollera att korrekt dörr levererats	
<b>Risk att tröskeln är för hög ur tillgänghetsperspektiv</b>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig	
<b>Risk att dörr monteras felaktigt</b>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att dörr monterats korrekt	